



财政项目工程质量竣工验收报告（美丽乡村）

施工单位	内蒙古晟通建设工程有限公司		建设地点	二号村	
项目合同金额	685000 元		项目数量	1 项	
项目建设日期	2023 年 5 月 25 日至 2023 年 7 月 24 日				
项目名称	结算工程量				
	单位	数量	施工做法描述		备注
道路硬化	m²	5903.4	一、铣刨 3cm 原沥青路面面层及垃圾清运（运距：14km） 二、透层 PC-2 乳化沥青透层 三、黏层 PCR 型改性乳化沥青粘层 四、细粒式沥青混凝土，厚 30mm AC-13 改性沥青混凝土面层 五、中粒式沥青混凝土，厚 40mm AC-16 改性沥青混凝土面层		沥青路面
道路硬化	m²	306.28	一、沥青混凝土路面（龟裂、沉陷、坑槽等局部病害沥青砼路面挖除 25cm）及垃圾清运（运距：14km） 二、水泥混凝土基层，C20 水泥混凝土基层 20cm 厚 三、水泥混凝土路面 水泥混凝土养生塑料膜养护 四、水泥混凝土路面 缩缝 锯缝机切缝缝宽 6mm 缝深 5cm 五、中粒式沥青混凝土，厚 50mm AC-16 改性沥青混凝土面层		修补
道路硬化总计	m²	6209.68			
综合验收结论： 工程质量为合格					
项目建设完成情况： 全部完工					
单位负责人：					

日

参 加 验 收 单 位	监理单位意见（公章）： 同意 总监理工程师：  年 月 日
	村委会意见（公章）： 同意 负责人：  年 月 日
	乡镇政府（街道办）意见（公章）： 同意 负责人：  年 月 日
	旗县区财政局意见（公章）： 同意 负责人：  年 月 日