

财政项目工程质量竣工验收报告（美丽乡村）

施工单位	内蒙古晟通建设工程有限公司	建设地点	湛路村
项目合同金额	745000 元	项目数量	1 项
项目建设日期	2023 年 5 月 25 日至 2023 年 7 月 24 日		
项目名称	结算工程量		
	单位	数量	施工做法描述
道路硬化	m ²	4410.10	一、铣刨 5cm 原沥青路面面层及垃圾清运（运距：14km） 二、沥青混凝土路面（龟裂、沉陷、坑槽等局部病害沥青砼路面挖除厚度 15cm）及垃圾清运（运距：14km） 三、厚 100mm 未筛分碎石底基层 四、透层 PC-2 乳化沥青透层 五、C20 水泥混凝土基层 15cm 厚 六、C20 水泥混凝土基层 10cm 厚 七、中粒式沥青混凝土，厚 50mm AC-16 改性沥青混凝土面层
道路硬化	m ²	1401.51	一、拆除原有街道厚度为 38cm 彩砖与垫层、垃圾清运（运距：14km） 二、厚 200mm 未筛分碎石底基层 三、C20 水泥混凝土基层 18cm 厚 四、水泥混凝土路面 水泥混凝土养生塑料膜养护 五、水泥混凝土路面 缩缝 锯缝机切缝缝宽 6mm 缝深 5cm
道路硬化总计	m ²	5811.61	
综合验收结论： 工程质量为合格			
项目建设完成情况： 单位负责人：  全部完工  年 月 日			

参 加 验 收 单 位	监理单位意见（公章）：  同 意 总监理工程师：纪淑云 年 月 日
	村委会意见（公章）：  同 意 负责人：王书 年 月 日
	乡镇政府（街道办）意见（公章）：  同 意 负责人：王书 年 月 日
	旗县区财政局意见（公章）：  同 意 负责人：于晓 年 月 日